

Информация АО "Акбулак" об исполнении инвестиционной программы на 2017 год.

Внесены изменения Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области от 04.09.2015г №161-ОД "Об утверждении инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения акционерного общества "Акбулак" на 2016-2020 годы

В соответствии с приложением 3 Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

№30-ОД от 22.02.18г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге.				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)							
	Наименование услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм	Кол-во в натуральн. показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	план (тыс.тенге)	факт (тыс.тенге)	отклонение (тыс.тенге)	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %		Снижение физического износа основных фондов (активов), % по годам		Снижение потерь, % по годам		Снижение аварийности, по годам	
				аморт	прибыль						факт прошлого года	факт текущего года			реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года			
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	водоснабжение г.Актобе		тыс. м3	20577	20581	с 01.01.2017 по 31.12.2017	1,934,405.18	1,521,390.49	413,015						3,0%	3,1%	-0,29%	-0,81%	-0,05%	-0,05%	-32,00%	
	Водоснабжение																					
1		Капитальный ремонт водовода д-500 мм по ул.Пожарского, от пр.Санкибай батыра до ул.Тургенева, г.Актобе					298,654.00	200,062.00	98,592	В связи с повторными конкурсными процедурами и поздним заключением договора на СМР.	200,062.00											
2		Реконструкция водовода Д-600мм по пр. Абылхаир-хана от Г. Жубановой до ул. Селивёрстова					277,554.00	277,554.00														

Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей утвержденной инвестиционной программе (проекте)

12		Разработка и внедрение зональной "Гидравлический модель ВНК"					16,688.00	16,976.75	289	Согласно паушальной суммы по контракту, оплата была не произведена по причине не своевременного предоставления акта выполненных работ, а именно с не своевременным предоставлением документации на портал				16976.75					
13		ПСД, юристы					8,963.00	9,880.00	917	Увеличение суммы фактической оплаты произошло за счет, представленных и заключенных договоров на производство экспертизы проектов.				9,880.00					
14		Реконструкция водовода д-600мм по пр. Абая					153,052.00	151,055.52	1,996	в связи с оптимизацией работ, и применением новых технологических решений	295.560		27,060.78	123,699.18					
15		Кап.рем.вод.Д-600 мм,Д-200 мм по ул.Г.Жубановой от пр.Абул.хаир хана до ул.Гришина					158,613.00	156,492.14	2,121	в связи с оптимизацией работ, и применением новых технологических решений	306.250		156,185.89						
16		Реконструкция водовода д-400мм по пр. Абылхайрхана г.Актобе. (Реконструкция водовода д-600 мм по пр.А.Молдагуловой г.Актобе)					114,147.00	118,867.08	4,720	для покрытия дефицита в освоении финансовых средств по программе ЕБРР в 2017году и фактическим выполнением объема работ по Реконструкция водовода д-600 мм по пр.А.Молдагуловой г.Актобе			70,963.65	47,903.43					

3	Реконструкция самотечного коллектора Д-200-600 мм., по ул. 8 марта, Ломоносова, Жургенева, г. Актобе.					234,297.00	234,832.7	535.70	Завершения работ 2018 году. Увеличение суммы произошло от суммы договора технадзора - ТОО «Инженерное бюро «NURTAU». 2018 году будет выплачено разница от суммы заключенного договора	234,832.7											
4	Капитальный ремонт самотечного коллектора Д-800 мм, КНС-1, по ул.Жургенова , г.Актобе					20,859.00	20,859.00			20,859.00											
5	Разработка и внедрение зональной гидравлической модели ВиК.					11,125.0	14,173.3	3,048.3	Согласно паушальной суммы по контракту, оплата была не произведена по причине не своевременного предоставления акта выполненных работ, а именно с не своевременным предоставлением документаций на портал				14,173.3								
6	Реконструкция самотечной канализаций «Жилгородка», г. Актобе.					303,350.00		- 303,350.00	в связи с оптимизацией работ, находится на перепроектировании												
7	ПСД, юристы					7,483.00	8,250.00	767.00	Увеличение суммы фактической оплаты произошло за счет, представленных и заключенных договоров на производство экспертизы проектов.				8,250.00								
	Всего :					3,161,152	2,435,682	- 725,470													

Начальник ОКС

Мустафин К.У.