

№	Наименование мероприятий	Ед. изм. (для натур. показ.)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы		Собственные средства				Земельные средства				Бюджетные средства				Нерегулируемая (иная)		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклоне-ние	причины отклонен	план	факт	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Водоотведение																					
7.1.	Капитальный ремонт водовода д-800мм от ВОС до ТЭЦ, г.Актобе	м				208 914,00				ведутся строительно-монтажные работы											
			2 140	1 740				208 914,00													
7.2.	Капитальный ремонт водопроводных сетей района "Саяз", г.Актобе	м				121 179,17				планируется корректировка											
			5 300					121 179,17													
7.3.	Капитальный ремонт водопроводных сетей района "Москвы", г.Актобе	м				136 948,72				ведутся подготовительные работы											
			5 100					136 948,72													
7.4.	Капитальный ремонт водопроводных сетей района "Житгородка", г.Актобе	м				58 695,11				планируется корректировка замены на проект "Переоборудование существующих скважин №1 и №3водозабора "К.Новина"											
			2 500,0					58 695,11													
Всего:						525 737															
			15 040					525 737													
Водоотведение																					
8.1.	Капитальный ремонт самотечного коллектора по ул.Айкеке б/п от ул.Улуканова до ул.Асу-барака, г.Актобе	м				242 018				ведутся подготовительные работы											
			850,00					242 018													
8.2.	Капитальный ремонт напорного коллектора 2х600 мм с КНС-15, г.Актобе	м				520 302				планируется корректировка замены на проект "Капитальный ремонт самотечного коллектора Д-500 мм от ул.Сатпаева по ул.Рыскулова - пр.А.Моңайұлына до КНС-6, г.Актобе"											
			7400,00					520 302													
8.3.	Капитальный ремонт самотечного коллектора д-1500 мм на КНС-11, г.Актобе	м				8 168				ведутся подготовительные работы											
			70,00					8 168													
Всего:						770 488,0															
			8320,00					770 488,0													

Начальник ОКС

Дуисенталиев Р.З.

Исп.Илкс.ОКС: Сарманова Б.А.

п/п №	Показатели эффективности надежности и качества	факт текущего года(полугодия)				Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование)не достижения показателей эффективности надежности и качества
		2018г		2019г			
		водоснаб	канализ	водоснаб	канализ		
1	Улучшение производственных показателей,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3,10%	-1,75%			работы ввод в эксплуатацию во 2-ой половине года.	
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%, погодам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-1,25%	-1,75%				
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-0,05%	-				
4	Снижение аварийности,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-8,5%	-18,50%				

Начальник ОКС



Р.Дуйсенгалиев

Фото отчеты выполняемых работ















