

3	Реконструкция самотечного коллектора от пр. Санжибай батыра до КНС-6 в г. Актобе (уч. от К-74 до К-96)	м	845	840	177 915	132 283	177 915	132 283	45632	экономия по ГЗ								
4	Капитальный ремонт самотечного коллектора по ул. Козенкова от ул. Калданкова до ул. Селиверстова	м	2383	2380	45 834	-	45 834	-	45 834	по обстоятельствам незавн. от СЕМ в связи с отсутствием заключения								
5	Реконструкция самотечного коллектора д400-800мм по ул.Шерниза, Жанкожа батыра, Кереева, Уалиханова-до ул.Кунаева	м		2540		36 197		36 197	36 197	включение в ИП связи с произ. необходимостью								
6	Новос оборудование и спецтехники для повышения эффективности эксплуатации системы водоотведения	м		5		14 679		14 679	14 679	включение в ИП связи с произ. необходимостью								
Всего:			5053	6591	612 460	472 077	612 460	472 077	140 383									
1	Реконструкция самотечной канализации Жызгорода г. Актобе	м	6606	0	303 350						181 102	-	181 102	срок реализации 2016-2018гг.	122 248	-	122 248	
2	ПСД юристы				57 341	57 341									57 341	57 341		
Всего:					360 691	57 341									179 589	57 341	122 248	
1	Реконструкция системы канализации с. Каргалинское г. Актобе	м	1653	1653	270 344	251 915					270 344	251 915	18 429	экономия по ГЗ				
итого по водоотведению:					1 243 495	781 333	612 460	472 077	581 725		451 446	251 915	18 429		179 589			
Всего за 2016 год					3 349 261	1 599 920	1 264 426	682 701	581 725		1 584 675	791 194	612 379		500 160			
в том числе:																		
на водоснабжение					2 105 766	818 587	651 966	210 624	441 342		1 133 229	539 279	593 950		320 571			
на водоотведение					1 243 495	781 333	612 460	472 077	140 383		451 446	251 915	18 429		179 589			

Президент АО "Акбулак"

А.Ибраев

Начальник ОКС

Б. Куанышев



п/п №	Показатели эффективности надежности и качества	факт текущего года(полугодия)				Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование)недостижения показателей эффективности надежности и качества
		2015г		2016г			
		водоснаб	канализ	водоснаб	канализ		
1	Улучшение производственных показателей,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	4,7	3,3	2	0,5		
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%, погодам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	51,57		51,57			
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	17,71		17,66			
4	Снижение аварийности,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	310	27	172	23		

Президент АО "Акбулак"
Начальник ОКС



А.Ибраев
Б. Куанышев