

№ п/п	Наименование услуг и обслуживания мая территории	Наименование мероприятий	Ед. изм	Кол-во в натуральн. показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Сумма инвестиционной программы (проекта)			Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге.				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								
				план	факт		9	10	11	12	Собственные средства		Улучшение производственных показателей, %		Снижение физического износа основных фондов		Снижение потерь, % по годам		Снижение аварийности, по годам			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	водопроводные г.Актобе			8 320		с01.01.19г.-31.12.2019г	779 488,00															
		Водопроводные																				
1		Капитальный ремонт самотечного коллектора по ул. Айтеке би от ул. Уалиханова до ул. Асау-барака	м	850,00			242 018,00			Ведется тендерная процедура												
2		Капитальный ремонт напорного коллектора 2х600мм с КНС 15	м	7 400			529 302,00			Ведется тендерная процедура												
3		Капитальный ремонт самотечного коллектора д-1500мм на КНС-11	м	70			8 168,00			Ведется тендерная процедура												
		Итого за счет собственных средств:																				
		Всего по водоснабжению и водопроводу:	м				1 305 225															

Начальник ОКС



Дүйсенгалиев Р.З.