

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*на 2022 год**

ГУ"Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области" от 2022г 24.

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект)(дата,номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования -1 069 150,11 ты

№	Наименование мероприятий	Ед. изм. (для натур. показ.)	Количество в натуральных		Сумма инвестиционной		Собственные средства	
			план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водоснабжение							
	Создание информационно-измерительной системы водозаборов							
1	Разработка информационно-измерительной системы локальных водозаборов с интеграцией в существующую систему СКАДА	объект	25		170 768,57			
	Капитальный ремонт и реконструкция водопроводов							
2	Капитальный ремонт водопровода д-300 мм от ПНС по ул.Пожарского 36 до ул.Чекалина (по дворам) далее по ул.Рыскулова до ул.О.Кошевого	м	1 360		59 743,11			
3	Капитальный ремонт водопровода д-150 мм по ул.Местпрома, пер. Дорожный до ул.Г.Жубановой	м	700		33 852,61			
4	Капитальный ремонт водопровода д-200 мм по ул.Холмогорской от ул.Г.Жубановой и до ул.Тургенева	м	1 100		32 348,77			
5	Капитальный ремонт водопровода д-200 мм о ул.Гришина от ул.Г.Жубановой до ул.М.Оспанова и по ул.Гришина от ул.Просторная до ул.Безымянной(с подключением частных домов и организаций)	м	1 190		63 776,29			
6	Капитальный ремонт водопровода д-150 мм по ул.Бр.Жубановых от пр.Мира до ул.Чекалина	м	300		16 938,87			

7	Капитальный ремонт водопровода д-150 мм по ул.Актюбинская от пр.Мира до ул.Чернышевского	м	694		35 178,79			
8	Капитальный ремонт водопровода д-150 мм по ул.Бр.Жубановых от пр.Мира до ул.О. Кошевого	м	576		29 286,17			
Внедрение спецтехники для повышения эффективности эксплуатации системы водоснабжения								
9	Вакуумная машина МВ-10 на шасси Камаз 65115-50,Евро-5 (6x4)	шт	1		26 116,00			
10	Фронтальный погрузчик DM 34 "Волжанин"	шт	1		26 741,07			
Новое оборудование для повышения эффективности эксплуатации системы водоснабжения								
11	LOG SET-N3-TNK- шма для поиска скрытых утечек и контроля целостности трубопроводов	шт	1		17 678,57			
12	Система телеинспекции для оптического контроля трубопроводов Tropic	шт	1		48 214,29			
Капитальный ремонт и реконструкция водопроводов								
13	Капитальный ремонт водовода д-600 мм по ул. Тургенева от пр. А. Молдагуловой до ул. 312 стр. дивизии г. Актобе	м	4 970,00	108	333 595,00	16 940,06		
14	Капитальный ремонт водопроводных сетей района Сазда г. Актобе	м	5 300,00		174 912,000			
Всего на 2022 год			16 190,00		1 069 150,11	16 940,06		

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*на 2022 год

ГУ"Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области" от 2022г 24.1

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект)(дата,номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования -898 723,87 тыс

№	Наименование мероприятий	Ед.	Количество в натуральных	Сумма инвестиционной	Собственные средств
---	--------------------------	-----	--------------------------	----------------------	---------------------

		изм. (для нату р- показ)	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водоотведение							
2.1.	Капитальный ремонт самотечного коллектора от д.50 ул. Ахтанова по ул.Кобалдина, Берчогурская, Самал ул.Нариманова до КНС-3	м	1352		133 800,57			
2.2.	Капитальный ремонт самотечного коллектора д150-300мм по ул.Заводская от ул.Мирзояна до КНС-3	м	465		43 121,27			
2.3.	Капитальный ремонт самотечного коллектора д-200 мм по ул.Мирзояна, Промышленной, Краснощёкова до КНС3	м	510		46 229,79			
2.4.	Капитальный ремонт самотечного коллектора 11 микрорайона	м	5358		315 244,85			
2.5.	Капитальный ремонт самотечного коллектора д-200 мм от школы №34 через дома №2,4 по ул.Прохорова, проспект Абылкайыр хана №1, ул.Лачугина №1 до ул. Тлеу батыра №12 в г.Актобе	м	382		27 497,89			
2.3.	Капитальный ремонт самотечного коллектора д-600-800мм по ул.Парковая, пр.Победы до самотечного коллектора д-1500 мм в районе	м	1 060		332 829,50			
	Всего на 2022 году	м	9 127,00	108,00	898 723,87	-	-	-
	Итого по водоснабжению и водоотведению:	м	25 317,00	108,00	1 967 873,98	16 940,06	-	-

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*на 2022 год

ГУ"Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области" от 2022г 24.02.]

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект)(дата,номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования - 710 741,08 тыс.тенге

№	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге	Собственные средств
---	--------------------------	----------	--------------------------------------	---	---------------------

		(для нату р- показ)	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	теплоснабжение							
	ТЭЦ							
1.1.1.	Тепломагистраль II д.720 мм пр.312 стрелковой дивизии от опоры №42 до ТК1	м	55		46 341,25			
1.1.2.	Капитальный ремонт тепловых сетей д.159мм участка отТК40 до дома 22,22/1 ул.Бокенбай батыра	м	180		26 450,03			
1.1.3.	Капитальный ремонт тепловых сетей д.325 мм участка от ТК55 до ТК62 ул.Рыскулова	м	297		82 102,32			
1.1.4.	Капитальный ремонт тепловых сетей д.325 мм, д.219мм,д.159 мм участка от ТК РМТС до ТК8 и надома по ул.Набережная 83,85,86-87	м	153		43 673,05			
	Увеличение коллектора №1,№2 по 312 стрелковой дивизии	шт	1		82 076,51			
	Капитальный ремонт тепловых сетей д.219 мм, д.273мм участка от ТК62 до ТК86 ул.Пожарского	м	209		47 285,15			
	Капитальный ремонт тепловых сетей д.57 мм, д.108 мм, д.108 мм участка от ТК32 до ТК35 по пр.Победы11	м	96		10 938,19			
1.1.5.	Капитальный ремонт тепловых сетей д.57 мм,д.108мм,д.159 мм участка от ТК13 до ТК9 по пр.А.Молдагуловой 43/1, ввод на дом пр.Молдагуловой 39	м	385		43 866,72			
3	Реконструкция участка тепловых сетей по чётной стороне пр.А.Молдагуловой от ул.Маресьева - ТК14 г.Актобе	м	252		134 228,91	137 186,29		
	Всего по работам для ТЭЦ		1 628		516 962,13			
2	Котельные							
2.2.	Приобретение спецтехника и прочего оборудования							
2.2.1.	ГАЗ 33088 САДКО (передвижная автомастерская)	шт	2		29 640,00			

2.2.2.	Капитальный ремонт тепловых сетей от отпуска тепловых сетей от отпуска до ТК010 по Орской трассе г.Актобе	м	702		164 138,95	51 111,11		
	Всего по спецтехнике и прочему оборудованию для котельных в 2022 году				193 778,95			
	Итого:				710 741,08	188 297,39		

