

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*на 2021 год**

ГУ"Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актобинской области" от 2020г 0

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект)(дата,номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования -514 93.

№	Наименование мероприятий	Ед. изм. (для натур. показ)	Количество в		Сумма		Собственные средства				план
			план	факт	план	факт	план	факт	Состояние на 31.03.	причины отклонения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Водоснабжение										
1	Капитальный ремонт водовода по ул. Тургенева от пр. А. Молдагуловой до ул. 312 стр. дивизии г. Актобе	м	4 970,00	650,00	514 933,00	68 567,40	514 933,00	68 567,40			

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*на 2021 год

ГУ"Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актобинской области" от 2020г 0

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект)(дата,номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования -530 56

№	Наименование мероприятий	Ед. изм. (для натур. показ)	Количество в		Сумма		Собственные средства				план
			план	факт	план	факт	план	факт	Состояние на 31.03.	причины отклонения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Водоотведение										
2.1.	Капитальный ремонт самотечного коллектора д-1500 мм на КНС-11 в г.Актобе	м	70		77 840,00		77 840,00				

2.2.	Капитальный ремонт самотечного коллектора 12 микрорайона в г.Актобе	м	4743		292 626,00		292 626,00				
6.2.	Автокран КС 55732-21 на шасси Урал 4320-72 Next	шт	1		50 804,00		50 804,00				
6.3.	Колёсный экскаватор E140W ёмк.Ковша 0,65/0,8	шт	1		47 536,00		47 536,00				
6.4.	Колёсный экскаватор E170W ёмк.Ковша 0,36-1	шт	1		52 621,00		52 621,00				
6.7.	Полуприцеп бортовой платформой ЧМЗАП 9906-038-БАК, г/п 20 т	шт	1		9 142,00		9 142,00				
	Всего на 2021 году	м	4 813	650	530 569	-	530 569				
	Итого по водоснабжению и водоотведению:	м	9 783	650	1 045 502	68 567,40	1 045 502	68 567,40			

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*на 2021 год**

ГУ"Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актобинской области" от 2020г 1

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект)(дата,номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования -374 118,87 тыс.тенге

№	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в	Сумма	Собственные средства
---	--------------------------	----------	--------------	-------	----------------------

		(для натур.	план	факт	план	факт	план	факт	Состояние на 31.03.	причины отклонения	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	теплоснабжение										
	ТЭЦ										
1.1.2.	Капитальный ремонт тепловых сетей д.219 мм участка от ТК31 до дома №36 по ул.Тургенева	м	80		13 224,28		13 224,28		проводятся тендерный процедуры		
1.1.3.	Реконструкция и модернизация тепловых сетей д.325 мм от здания ГКП на ПВХ "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом" до территории ГУ "Областной противотуберкулезный диспансер"	м	146		44 306,24		44 306,24		проводятся тендерный процедуры		
	Всего по работам для ТЭЦ		226		57 530,52		57 530,52				
	Котельные										
2.1.1	Реконструкция тепловых сетей от котельных (13 объектов): -от ТК338 до ТК405 по ул.Цветочная д.89 мм; -от ТК008 до ТК109 ул.первомайская, ул.8марта, ул.Нефтеразведчиков д.159 мм, д.89 мм, д.57 мм; -от ТК553 до ТК554 по ул.Сатпаева, ул.Мира д.219 мм, д.108 мм; -от ТК437 до ТК440 по ул.Цветочная д.57 мм; -от ТК337 до ТК3506 Геофизика д.100 мм; -от ТК1 до ТК8 котельная Курашасай д.108 мм; -от ТК20 до ТК21 п.Ясный д.89 мм, д.57мм; -от кот.Ясный до ТК15 д.159 мм; -от ТК15 до русской школы кот.п.Ясный д.108 мм; -от ТК1 до ТК2 котельная №5 д.219 мм; -от дома Нефтянная №23 до Нефтяная №22 Котельная УПП КОС д.159 мм; -от ТК500 до ТК508 по ул.Картова д.89 мм;	м	3008		275 568,00		275 568,00		проводятся тендерный процедуры		

11.1.	Капитальный ремонт водовода д-600 мм по ул. Бр.Жубановых от пр. А. Молдагуловой до ул. Г. Жубановой, г. Актобе	м	1 886	1 600	212 188,00	135 485,46	212 188,00	135 485,46			
11.2.	Капитальный ремонт водовода по ул. Тургенева от пр. А. Молдагуловой до ул. 312 стр. дивизии г. Актобе	м	1 600	420	191 292,00	27 976,48	191 292,00	27 976,48			
	Всего:	м	4 813		403 480	163 461,95	403 480	163 461,95			
	Водоотведение										
12.1.	Утилизация осадка сточных водо в г.Актобе	объект	1		320 649,00	18 364,28	320 649,00	18 364,28			
	Итого:				724 129,00	181 826,23	724 129,00	181 826,23			

**Приложение 4 к Правилам утверждения
инвестиционных программ (проектов) субъекта
естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении**

2.10. № 105-ОД

Заемные средства	Бюджетные средства	Нерегулируемая
-------------------------	---------------------------	-----------------------

