

Информация субъекта естественной монополии

**о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 2020 год**

**ГУ" Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области" от 2020г 28.02 № 23-ОД
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект)(дата,номер приказа)**

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования - 1 196,243 тыс.тенге

№	Наименование мероприятий	Ед. изм. (для натур. показ)	Количество в		Сумма		Собственные средства		Состояние на 1.06.	причины отклонени я	план
			план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Водоснабжение										
7.1.	Капитальный ремонт водопроводных сетей района "Жилгородка" в г.Актобе	м	10 600	-	255 117,00				Проект исключён с программы инвестиций 2020 года в связи многочисленными порывами на водоводах 2-го подъёма Н. Каргалинского водозабора и принятием срочных мер по их ремонту 1601 м (1013м+588м). В течении апреля-июня месяца текущего года зафиксировано 5 порывов с объёмом потерь около 3000 м3 воды. За это же время на водопроводных сетях р-на «Жилгородок» на трубопроводах д-100 и 150 мм зафиксировано 12 утечек с объёмом потерь 118 м3. Данное решение продиктовано нехваткой воды, многочисленными жалобами со стороны потребителей, угрозой социального взрыва. Кроме того, ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе» отказало в согласовании производства работ с разрушением асфальто-бетонного покрытия, предусмотренного проектом.		
7.2.	Капитальный ремонт водовода д-400 мм по ул.Мясоедова, пр.Абулхайр хана от ул.Арынова до р.Сазда (корректировка) в г.Актобе	м	450		259 814,00				Проект исключён в связи с отказом со стороны ЖКХ на производство работ с разрушением асфальто-бетонного покрытия, предусмотренного проектом.		
7.3.	Капитальный ремонт водовода Д-600 мм по от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0 км, г.Актобе	м	1 013	1 013			59 221,06	59 221,06	Работы завершены. Проекты включены в программу инвестиций 2020 года в связи многочисленными порывами на водоводах. В течении апреля-июня месяца текущего года зафиксировано 5 порывов с объёмом потерь около 3000 м3 воды. Данное решение также продиктовано нехваткой воды, многочисленными жалобами со стороны потребителей, угрозой социального взрыва. .		
7.4.	Капитальный ремонт водовода Д-600 мм от дюкера р.Илек до ул.Шернияза (Ряховский водовод), г.Актобе	м	588	588			38 459,43	38 459,43	Реализация проектов выполнена за счёт исключения проектов: Капитальный ремонт водопроводных сетей района «Жилгородка», Капитальный ремонт водовода д-600 мм по ул.Мясоедова, пр.Абылхайр хана до р.Сазда		

7.5.	Капитальный ремонт водовода д-600 мм по ул. Бр.Жубановых от пр. А. Молдагуловой до ул. Г. Жубановой, г. Актобе	м	1 886	1 057			212 188,39	69 492,40	Работы ведутся. Водовод включен в программу инвестиций 2020 года в связи с планом городского акимата выполнить ремонт асфальто-бетонного покрытия ул. Бр. Жубановых от пр. А. Молдагуловой до ул. Г. Жубановой в 2021 году. Данный водовод введен в эксплуатацию в 1976 году. Материал-сталь, чугун. Срок эксплуатации закончился в 2001 году. Данный водовод обеспечивает кольцевую схему водоснабжения, соединяя водоводы с НС 2-го подъема Тамдинского и Н. Каргалинского водозаборов. В течении текущего произошли порывы трубы в районе пересечения с ул. Безымянной, в районе хлебокомбината, пересечении со пр. 101 стр. дивизии. Реализация проекта за исключения проектов: Капитальный ремонт водопроводных сетей района «Жилгородка», Капитальный ремонт водовода д-600 мм по ул.Мясоедова, пр.Абылхайыр хана до р.Сазда		
7.6.	Капитальный ремонт водовода по ул. Тургенева от пр. А. Молдагуловой до ул. 312 стр. дивизии г. Актобе	м	1 600	420			191 291,70	28 350,56	Работы ведутся. Проведенная телеинспекция водоводов по пр. А. Молдагуловой и пр. Абая (данный водовод является единой кольцевой системой, построенной в 1978 году), показал высокий уровень износа водовода. В 2019 году в зимнее время, во время отопительного сезона, произошёл порыв водовода по ул. Тургенева в районе ж/д 96 вблизи железнодорожного полотна с угрозой затопления ж/д путей сообщения. Также, в результате аварии, ТЭЦ в течении 18 часов, был вынужден снизить температурный режим и перейти на критический режим работы. Проект реализуется за счет исключения проектов: Капитальный ремонт водопроводных сетей района «Жилгородка», Капитальный ремонт водовода д-600 мм по ул.Мясоедова, пр.Абылхайыр хана до р.Сазда		
7.7.	Разработка проекта Реконструкция водовода с Верхне-Каргалинского водозабора до второго подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе	объект	1	1			13 770,44	13 770,44	Водовод Верхне-Каргалинского водозабора 2х600, 1х800-1000мм введен в эксплуатацию в 1975 году. Водовод находится в аварийном состоянии. Также, в связи с расширением 8-го км автодороги Самара Шымкент водовод оказался под новым дорожным полотном. Требуется реконструкция. Реализация проекта ведется за счет исключения проектов: Капитальный ремонт водопроводных сетей района «Жилгородка», Капитальный ремонт водовода д-600 мм по ул.Мясоедова, пр.Абылхайыр хана до р.Сазда		
	Итого по водоснабжению:		11 050		514 931		514 931	209 294			
	Водоотведение										
8.1.	Капитальный ремонт самоточной канализации по ул.Сатпаева по ул.Рыскулова - пр.А.Молдагуловой до КНС-6 в г.Актобе	м	2000	800	293 486,0		143 763,1	#####		Работы завершены	

8.2.	Капитальный ремонт вентиляционных система КНС	объект	7	#####	#####	#####	Работы завершены		
8.3.	Капитальный ремонт напорного коллектора до КНС-7 до КНС-6 г.Актобе	м	1145	188 093	.	.	В связи с необходимостью реализации проекта «Утилизация осадка сточных вод».по причине изменившейся экологической обстановки и загрязнением воздушного бассейна г Актобе, одной из главных причин которого является скопление иловых отложений КОС, реализация данного проекта перенесена на последующие годы		
8.4.	Капитальный ремонт вентиляционных система КНС-9,13,15,Батыс-2	объект	4	8 604,00	68 268,35	68 268,35	Работы завершены		
8.5.	Капитальный ремонт самотечного коллектора д-1500 мм на КНС-11 г.Актобе	м	70	#####	.	.	Тендер дважды не состоялся. Реализация проекта перенесена на последующие годы		
8.6.	Утилизация осадка сточных вод в г.Актобе	Ед. изм. (для натур. показ)	1	.	322 438,45	18 364,28	Включен в план инвестиций в связи с изменившейся экологической обстановкой и загрязнением воздушного бассейна города, одной из главных причин которого является скопление иловых отложений КОС. Финансирование осуществляется за счет исключения проектов: Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-7 до КНС-6 г.Актобе, капитальный ремонт самотечного коллектора д-1500мм на КНС-11 в г. Актобе, снижения по проекту Капитальный ремонт самотечного коллектора д-500мм от ул. Сатпаева по ул. Рыскулова - пр. А. Молдагулова до КНС - 6		
8.7.	Ультразвуковой тепловосчётчик с накладными датчиками с комплектующими				1 725,63	1 725,63	Насосная станция очищенных сточных вод в настоящее время не доукомплектована, что является нарушением регламента эксплуатации. Финансирование осуществляется за счет исключения проектов: Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-7 до КНС-6 г.Актобе, капитальный ремонт самотечного коллектора д-1500мм на КНС-11 в г. Актобе, снижения по проекту Капитальный ремонт самотечного коллектора д-500мм от ул. Сатпаева по ул. Рыскулова - пр. А. Молдагулова до КНС – 6		
	Акт технического .обследования								
8.8.	1.Кап.рем самотечного коллектора 12 мкр.	объект	1		90,00	90,00	Работа завершены. Тех обследование объектов, планируемых к проектированию, выполняется в соответствии с требованием Закона об архитектурно-строительной, градостроительной деятельности в РК		
8.9.	2.Капитальный ремонт самотечного коллектора д-600-800 мм по ул.Парковая, пр.Победы до самотечного коллектора д-1500 мм в районе КНС-11 в г.Актобе	объект	1		90,00	90,00	Работы завершены. Тех обследование объектов, планируемых к проектированию, выполняется в соответствии с требованием Закона об архитектурно-строительной, градостроительной деятельности в РК		

8.10.	3.Кап.рем самотечного коллектора 11 мкр.	объект	1			90,00	90,00	Работы завершены. Тех обследование объектов, планируемых к проектированию, выполняется в соответствии с требованием Закона об архитектурно-строительной, градостроительной деятельности в РК		
8.11.	4.Капитальный ремонт самотечного коллектора д-300-400 мм по ул.Деповская, Станционная от КГ КНС Деповская до КНС -5 с дворовой канализацией от домов №36,37,38,39,40,41,42 от дома 6,17 по ул.Жаманкулова до д.№3 по ул.Станционная в г.Актобе	объект	1			130,00	130,00	Работы завершены. Тех обследование объектов, планируемых к проектированию, выполняется в соответствии с требованием Закона об архитектурно-строительной, градостроительной деятельности в РК		
8.12.	Капитальный ремонт КНС-11,15	объект	2			500,00	500,00	Работы завершены. Тех обследование объектов, планируемых к проектированию, выполняется в соответствии с требованием Закона об архитектурно-строительной, градостроительной деятельности в РК		
8.13.	Проектно-сметной документации									
8.14.	1.Капитальный ремонт самотечного коллектора д-600-800 мм по ул.Парковая, пр.Победы до самотечного коллектора д-1500 мм в районе КНС-11 в г.Актобе	объект	1			897,00	897,00	Работы завершены. Позиция включена в связи с подготовкой ПСД для выполнения ИП 2021-2025гг.		
8.15.	Капитальный ремонт КНС-11	объект	1			2 291,38	#####	Работы завершены. Позиция включена в связи с подготовкой ПСД для выполнения ИП 2021-2025гг.		
8.16.	Капитальный ремонт КНС-15	объект	1			2 291,38	2 291,38	Работы завершены. Позиция включена в связи с подготовкой ПСД для выполнения ИП 2021-2025гг.		
	Итого:		3 215		681 312	681 312	377 238			
	Всего:		14 265		1 196 243	1 196 243	586 532			

