Информация АО "Акбулак" об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2015 года (оперативные данные)

по водоснабжению и водоотведению, утвержденной Совместным Приказом агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 293 от 28.06.2012г. и Департамента Агентства по регулированию естественных монополий № 127-ОД от 14.06.2012г.
Внесены изменения Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 24.10.2014 г №1-ОД согласованы Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области 29.10.2014г.
по передаче и распределению электрической энергии , утвержденной Совместным Приказом Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 291 от 27.06.2012г. и Департамента Агентства по регулированию естественных монополий № 126-ОД от 14.06.2012г.

	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге.				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программе (проекте)
				Кол-во в натуральн. показателях			план (тыс. тенге)	факт (тыс. тенге)	отклонение (тыс. тенге)	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %		Снижение физического износа основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь,%, по годам		Снижение аварийности, по годам		
№ п/п	Наименование услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм	план	факт	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы					аморт	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Водоснабжение		**тыс м3**	**9 505**	**10 415**		**673 294**	**184 270**	**489 025**		**673 294**				**2,6%**	**4,5%**	**67,00%**	**56,00%**	**-0,18%**	**-0,18%**	**-44**	**-57**	**В стадии выполнения**
1		Капитальный ремонт с модернизацией насосного оборудования и заменой технологического трубопровода повысительных насосных станций (16 шт.) систем водоснабжения г.Актобе				01.12.2015г	79848		79 848	В стадии выполнения	**79 848**						67,9	46,5					В стадии выполнения
2		Реоконструкция соединительных водоводов Кундактыкырского водозабора и насосных станций 1-го подъёма				01.12.2015г	586 759,0	184 269,5	402 489,5	В стадии выполнения	**586 759**						68,7	61,6					В стадии выполнения
3		Вакуумная машина на базе ГАЗ 3309				01.12.2015г	5 348,0		5 348	В стадии выполнения	**5 348**						65,7	58,3					Планируется во 2-м п-годии
4		гидромолот МГ-300					1 339,0		1 339	В стадии выполнения	**1 339**						65,7	58,3					Планируется во 2-м п-годии
	Водотведение		**тыс м3**	**7 555**	**7 667**		**528 317**	**168 403**	**359 914**		**533 656**				**0,7%**	**1,1%**	**70,4**	**50**			**7**	**-15**	
1		Реконструкция самотечного коллектора от пр. Санкибай батыра до КНС-6 в г.Актобе (ПК51-15, ПК74-46)	км	2,087	1050	01.12.2015г	522 978,0	167 996,2	354 982	В стадии выполнения	528 317						**78,1**	**74,1**					В стадии выполнения
							522 978,0	**167 996**	**354 982**	В стадии выполнения	**522 978**						**74,7**	**64,9**					В стадии выполнения
	ОРГТЕХНИКА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ																						
1		Монитор 18"				01.12.2015г	167,0	130,4	37		167												
2		Принтер лазерный				01.12.2015г	186,0				186												
3		UPS, SVC, V-800-F, AVR стабилизатор:165-270VAC, бат.:12V/9Ah*1шт., 3 вых.: 2 системных + 1 для принтера (Bypass).				01.12.2015г	659,0	406,6	252		659												
4		Источник бесперебойного питания /UPS APS/BX1100CI/Back/110 0VA 660 W				01.12.2015г	134	119,223	14,777		134												
5		Core I3-4130/H81M-D//LGA 1150,H81,2D3,U3S6,LPT DVI,MB/RAM 4 GB/HDD 500 GB/DVD+-R/RW LiteOn/Case				01.12.2015г	1 784,0		1 784,0		1 784,0												В стадии выполнения
6		WINDOOWS 8.1 PRO 32-bit RUS 1pk DSP OEI Kazakhstan				01.12.2015г	875,0	312,0	563,0		875,0												
7		OFFICE HOME and BUSINESS 2010 32/64 bit RUS for Kazakhstan DVD				01.12.2015г	1 217,0		1 217,0		1 217,0												

8		Многофункциональное устройство Xerox WC 3220DN MFP 4in1 3220V-DN принтер/копир/сканер/факс				01.12.2015г	317		317		317												
1	**Передача и распределение э/э**	**Капитальный ремонт электроснабжения Илецкого водозабора**	**тыс кВт/ч**	**3518,25**	**2500,3**	**31.12.2015**	**4 790,0**		**4 790,0**	**в стадии выполнения**	**4 790,0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**В стадии выполнения**
		Всего:					**1 206 401,0**	**352 672,7**	**853 728,3**														