Информация АО "Акбулак" об исполнении инвестиционной программы на 2019 год

Внесены изменения приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 04.09.2015 г.№161-ОД "Об утверждении инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения АО "Акбулак" на 2016-2020 годы

В соответствии с приложением3 к правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении №4-ОД от 15.01.19г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями,утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых ренулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм	Кол-во в натуральн. показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		план (тыс.тенге)	факт (тыс.тенге)	отклонение (тыс.тенге)	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение физического износа основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь,%по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							аморт	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	водоснабжение г.Актобе		м	**15 040,00**		**01.01.2019 г-31.12.2019г**		**525 737,00**																	
7.1.		Капитальный ремонт водовода д-800мм от ВОС до ТЭЦ, г.Актобе	м	2 140	762,0			208 914,00			Ведутся строительно - мотажные работы.														
7.2.		Капитальный ремонт водопроводных сетей района "Сазда", г.Актобе	м	5 300				121 179,17			корректировка в связи с заменой на проект «Перебуривание существующих скважин Верхне-Каргалинского водозабора (5 скважин) г. Актобе» в связи существующей нехваткой воды и срочной необходимостью восстановления неработающих															
7.3.		Капитальный ремонт водопроводных сетей района "Москва", г.Актобе	м	5 100	536,0			136 948,72			Ведутся строительно - мотажные работы (-13 759,01 тыс.тг экономия тендерных процедур)														

7.4.		Капитальный ремонт водопроводных сетей района "Жилгородка", г.Актобе	м	2 500,0				58 695,11			Планируется корректировка с заменой на проект «Перебуривание существующих скважин №1 и №3 водозабора К. Нокина» в связи с выходом из строя скважин и нехваткой воды.															
№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями,утвержденными в инвестиционной программе (проекте)									
	Наименование услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм	Кол-во в натуральн. показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		план (тыс.тенге)	факт (тыс.тенге)	отклонение (тыс.тенге)	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %		Снижение физического износа основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь,%, по годам		Снижение аварийности, по годам			
				план	факт							аморт	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года			план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	водоотведение г.Актобе			**8 320**		**01.01.2019 г-31.12.2019г**		**779 488,00**																	
8.1.		Капитальный ремонт самотечного коллектора по ул.Айтеке би от ул.Уалиханова до ул.Асау-барака, г.Актобе	м	850,00				242 018,00			Ведутся подготовительные работы														
8.2.		Капитальный ремонт напорного коллектора 2х600 мм с КНС-15, г.Актобе	м	7400,00				529 302,00			В связи с производственной необходимостью, выполнен за счёт средств статьи «Капитальный ремонт» в 2018 году. Планируется корректировка с включением проекта Капитальный ремонт самотечного коллектора д-500 мм от ул. Сатпаева, по ул. Рыскулова – пр. Молдагулова – до КНС – 6, г. Актобе», утверждённого по плану в 2020 году														
8.3.		Капитальный ремонт самотечного коллектора д-1500 мм на КНС-11, г.Актобе	м	70,00				8 168,00			По заключению экспертизы увеличение. Ведутся подготовительные работы.														
		Всего:		**23 360,00**				**1 305 225,0**																	